

2023年度大朗镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局大朗分局

项目名称	大朗镇黄洋片区蔡边地块垃圾
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局大朗分局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：能按要求开展绩效自评管理工作，自评资料能及时报送。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目无上一年自评结果。</p> <p>3、绩效信息公开情况：该项目的预算绩效目标情况，已按规定在“中国东莞大朗镇栏目”进行公开。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 本项目年初预算金额(1404.83)万元，实际支出金额(676.75)万元，预算执行率为(48.17)%。</p> <p>2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 据填报信息反映，本次工程开挖占地面积10330.4平方米，厚度约3米-7.7米，场地垃圾填土平均厚度为3.42米，垃圾填土储量约为42898.6立方米，开挖总量为约69767.7立方米（不包括放坡土量）。本项目在2022年8月26日竣工验收合格，实际工程验收规模为5438.8平方米。2023年主要支付了项目工程款、勘察费和监测费。</p>

<p>抽查 审核 核 意见</p>	<p>3. 效果方面: 项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况: 据填报信息反映, 新大朗中学附近的黄洋片区蔡边地块有由于历史原因形成的积存生活垃圾, 急需清理。通过本项目的实施, 对黄洋片区蔡边地块垃圾的开挖、筛分、处置勘察及环保监测等, 并在镇工程建设中心指定的位置挖取新土回填夯实, 为大朗中学师生提供良好的学习生活坏境。存在问题: 缺乏效益指标的相关佐证, 如工作总结, 项目实施前后对比图, 无相关满意度调查。</p>
<p>绩效自评 降档或“一票否决”情况</p>	
<p>加强预算 绩效管理的 建议</p>	<p>1、建议继续增强绩效观念, 强化绩效管理, 认真总结经验, 进一步加强绩效目标、绩效自评等绩效管理组织工作, 不断提高预算绩效管理的工作质量。 2、建议建立绩效评价与预算相结合制度, 将绩效评价结果作为以后年度预算编制及本年预算执行的重要参考依据之一, 确保管理制度有效执行。</p>
<p>备注: 大朗财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	