

2023年度大朗镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局大朗分局

项目名称	2021年转运站革命
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局大朗分局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：能按要求开展绩效自评管理工作，自评资料能及时报送。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目上一年自评结果为“中”。</p> <p>3、绩效信息公开情况：该项目的预算绩效目标情况，已按规定在“中国东莞大朗镇栏目”进行公开。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 本项目年初预算金额(260.83)万元，实际支出金额(112.35)万元，预算执行率为(43.07)%。</p> <p>2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 据填报信息反映，我镇的转运站改造任务为10座，权属镇中心区的1座已在2022年1月20日验收合格，升级改造费用有镇全额负担。权属各村（社区）的9座镇村各承担50%，涉及的村有：巷头、洋坑塘、黎贝岭、高英、求富路、竹山、大井头、犀牛陂这8条村，其中权属黎贝岭村的有2座，均已验收完成。</p>

<p style="text-align: center;">抽 查 审 核 意 见</p>	<p>3. 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 据填报信息反映，预算单位能根据《东莞市大朗镇2021年生活垃圾转运站升级改造专项行动实施方案》的要求，完成大朗镇10座转运站的升级改造，切实推动我镇生活垃圾转运站升级改造专项行动工作，并美化了环境，又杜绝了二次污染，减少了蚊蝇的滋生。存在问题：缺乏项目实施前后的对比等佐证资料，无相关满意度调查。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1、建议继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。 2、建议建立绩效评价与预算相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度预算编制及本年预算执行的重要参考依据之一，确保管理制度有效执行。</p>
<p>备注：大朗财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	